

на 31.01.2023 год Перечень объектов капитального ремонта

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ООО «СПб.ЛЭ» Производитель Ракул Дмитрий С. 89119964925 Представитель заказчика Жуков Артем 89219864665 Козырев Борис 89523906966	2-я линия В.О. д. 39/16 литера А		ЛО (№№ 014239, 014240)	№ 2-53/В/ЛО/2022 от 29.12.2021	от 12.01.2022	Введены в эксплуатацию. 100% КС-14.		
2		3-я линия В.О. д. 26 литера А	ОКН	ЛО (№№ 019636)			Введен в эксплуатацию. 100%. КС-14 15.08.22г.		
3		5-я линия В.О. д. 30 литера А Б		ЛО (№№ 018563, 018564)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14.		
4		7-я линия В.О. д. 16-18 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014188, 014189)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14.		
5		7-я линия В.О. д. 26 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014557, 014558)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14. 15.08.22г.		
6		8-я линия В.О. д. 31 литера А	ОКН	ЛО (№№ 016442, 016443)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 30.10.22г.		
7		10-я линия В.О. д. 7 литера А	ОКН	ЛО (№№ 015890)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 02.11.22г.		
8		11-я линия В.О. д. 32/44 литера А		ЛО (№№ 020519)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14. 30.05.22г.		
9		15-я линия В.О. д. 34 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014186)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14. 20.09.22г.		
10		16-я линия В.О. д. 9 литера А	ОКН	ЛО (№№ 017610)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14.		
11		18-я линия В.О. д. 9 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014560)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 24.10.22г.		
12		18-я линия В.О. д. 21 литера А	ОКН	ЛО (№№ 015875)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 02.11.22г.		
13		19-я линия В.О. д. 14/54 литера А		ЛО (№№ 017966, 017967)			КС-14 28.11.22г. Введены в эксплуатацию.		
14		10-я линия В.О. д. 13 литера А		ЛО (№№ 016888)			1/2-72/Г/В/ЛО/2022 от 31.01.2022	от 26.04.2022	Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 12.10.22г.
15		16-я линия В.О. д. 19 литера А		ЛО (№№ 020373)				от 26.04.2022	Введен в эксплуатацию. 100% КС-14, 12.10.22г.
16	ООО ПО «Евролифтмаш» Руководитель проекта Кравец Александр Иванович 89811752276 Представитель заказчика Козырев Борис 895239069664	15-я линия В.О. д. 16 литера А		ЛО (№№ 016824)	2/18-64/В/ЛО/2022 от 01.02.2022	от 08.02.2022	Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14. 12.09.22г.		
17		15-я линия В.О. д. 22 литера А		ЛО (№№ 014187)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14.		
18		Большой пр. В.О., д. 11, литера А		ЛО (№№ 014559)			Введен в эксплуатацию. Устранение поломки по гарантии. 100%. КС-14.		
19		Большой пр. В.О., д. 57/15, литера А	ОКН	ЛО (№№ 014836, 014835, 015540)			КС-14 08.12.22г. 3 лифта введены в эксплуатацию.		
20		Большой пр. В.О., д. 76, литера А		ЛО (№№ 022632)			Введен в эксплуатацию. 100%. КС-14. 31.10.22г.		
21		9-я линия В.О. д. 30 литера А		ЛО (№№ 020372)			2/17-318/Г/В/ЛО/2022 от 25.03.2022	от 06.06.2022	КС-14 21.12.22г.
22	ООО "РосЭнергоСистемы" Произв.работ Ефимов Андрей Иванович 89523544616 Представитель заказчика Шамитыко Андрей Валерьевич 89643270240	Большой пр. В.О., д. 64, литера А		ЭС	2-207/Б/ЭС/ТС/2022 от 21.02.2022	от 01.03.2022	Введены в эксплуатацию. 100% КС-14 21.09.22г.		
23		Большой пр. В.О., д. 70, литера А		ЭС	2-387/А/ЭС/ТС/2022 от 11.05.2022	от 18.05.2022	Введены в эксплуатацию. 100% КС-14 21.09.22г.		
24	ООО "МИДАС" Инженер Ступаков Максим Вячеславович 89062407247 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89211837628	4-я линия В.О. д. 5 литера А		АСК, КР	2-977/Б/АВР/КР/2021 от 08.11.2021	АСК от 17.03.2022 КР от 13.05.2022	Приступают к световым фонарям, ведутся работы. (1 фонарь без остекления) АСК 24% КР 95%. Залитие кв. 30,28,16,15,6,35,37,55 Окрытие выполнено. Устранение замечаний.		

25	ООО "СМУ-8" дир.фил. Горшнев Денис Николаевич 8-931-370-20-96	3-я линия В.О. д. 16 литера А					Введены в эксплуатацию. 100% КС-14 12.10.22г. Гарантийное письмо.
26	Представитель заказчика Архипов Сергей Валентин. 89213605582	Средний пр. В.О., д. 68, литера Б		КР	2-169/А/КР/2022 от 22.03.2022	от 29.03.2022	Трещины кв. 30. КС-14 15.11.22 по гарантийному письму.
27	ООО "ПАРТНЕР" Ген.директор Задумин Игорь Сергеевич 8921-750-54-73	9-я линия В.О. д. 22 литера А	ОКН	КР	2-247/Б//КР/2022 от 14.03.2022	от 21.03.2022	Залитие кв. 42,47,9,10. КС-14 15.11.22
28	Представитель заказчика Цоцкиан Артур К. 921-183-70-96 Архипов Сергей Валентин.89213605582	17-я линия В.О. д. 2/35 литера А		КР	2-1014/Б//КР/2022 от 19.04.2022	от 25.04.2022	КС-14 01.12.22
29	ООО «Макси-Строй» Производитель работ Толбухин Денис 8921938-82-43 Казаченко Евгений 8931356-66-01 Представитель заказчика Ермолаев Владимир Константинович 8951648-57-44 Шильцов Сергей Викторович 8911186-03-56	9-я линия В.О. д. 6 литера А		ХВС, ГВС, ТС, ВО	2-389/А/ЭС/ИС/ТС/КР/2022 от 06.05.2022	от 17.05.2022	КС-14 10.01.23г. Устранение замечаний по гарантийному письму.
30		21-я линия В.О. д. 14 литера А		ХВС, ТС, ВО, ЭС			КС-14 17.01.23г. Устранение замечаний по гарантийному письму.
31		Гаванская ул., д. 29, лит. А		ХВС, ГВС, ТС			КС-14 01.12.22г
32		Гаванская ул., д. 29, лит. А		КР			КС-14 01.12.22г
33		6-я линия В.О. д. 5/5 литера А		ЭС			КС-14 18.01.23г. Устранение замечаний по гарантийному письму.
34	ООО "Возрождение Петербурга" Прораб Кошелев Ярослав 89062424690 Представитель КГИОП заказчика Баринов Дмитрий Геннадьевич 89213043568	13-я линия В.О. д. 30 литера А	ОКН	ФС	Гос.контракт № 13МКД/2022 от 12.07.2022	от 01.08.2022	Согласование КГИОП и ордер с 08.08.22 Ведется расписка, грунтовка и оштукатуривание лицевого фасада и арочных проездов.
35	ООО «Трансэнерго» Производитель Аятов Дмитрий Валер. 89217802980 Представитель заказчика Жуков Артем 89219864665	9-я линия В.О. д. 18, литера А		ЛО (№ 016819)	2/3/11/18-20/В/ЛО/2022 от 13.07.2022	от 20.07.2022	КС-14 17.01.23г. Устранение замечаний, по гарантийному письму, выход РТН.
36		18-я линия В.О. д. 19, литера А		ЛО (№№ 015874, 015891)			КС-14 17.01.23г. Устранение замечаний, по гарантийному письму, выход РТН.
37	ООО «Курс» Довлатов Дмитрий 89261672903 Представитель заказчика Козырев Борис 895239069664	6-я линия В.О. д. 5/5 литера А		ЛО (№ 023378)	2/4/5/12/18-544/Г/ЛО/2022 от 01.06.2022	от 11.08.2022	КС-14 08.12.22г
38	АО "Петрос" директор по стр-ву Смирнов Андрей Алексеевич 89110318888 Представитель КГИОП заказчика Баринов Дмитрий Геннадьевич 89213043568	2-я линия В.О. д. 29 литера А	ОКН	ФС	Гос.контракт № 32МКД/2022 от 05.09.2022	от 03.10.2022	Установлены леса в дворовой части. Приступили к расчистке, грунтовке, оштукатуриванию.
	11-организаций	35-домов		Передано в работу. 2-ГВС, 3-ХВС, 2-ВО, 3- ТС, 33-ЛО, 6-Крыши, 2- Фасад, 1-АСК, 0-ГС, 4- ЭС.			Приняты в эксплуатацию: 2-ГВС, 3-ХВС, 2-ВО, 3-ТС, 0-ГС, 0-АСК, 6- кровли, 4-ЭС, 33-ЛО,