

Переходящие с 2023 + переданные в 2024, 2025 году объекты капитального ремонта УК Возрождение на 13.02.2025

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус с объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	График производства работ(продолжительность работ по договору/наличие проекта	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
					2023 год			
1	<p>ООО "МИДАС" info.midas@yandex.ru г.д. Аникин Константин Евгеньевич Инженер Ступаков Максим Вячеславович 89062407247 Прораб Солтаев Зелимхан М. 89675973387 Петропавловский Александр 89111210101 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89516442562 Слузова Северина Усмановна 89312579660</p>	<p>10-я линия В.О. д. 23 литера А</p>		ФС	<p>2-6/Г/А/ФС/2023 от 04.10.2022</p>	15.05.2023	<p>99% отделочные работы, адрес передан АО УК Гавань Север</p>	

2	<p>ООО "МИДАС" info.midas@yandex.ru г.д. Аникин Константин Евгеньевич Инженер Ступаков Максим Вячеславович 89062407247 Прораб Солтаев Зелимхан М. 89675973387 Петропавловский Александр 89111210101 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89516442562 Слузова Северина Усмановна 89312579660</p>	<p>17-я линия В.О. д. 30/66 литера А</p>		ФС	<p>2/7- 948/А/ФС/2023 от 31.07.2023</p>	28.04.2023		<p>работы выполнены, объект принят в эксплуатацию</p>
3	<p>ООО "КРЕДО-Сервис" spb-nord@yandex.ru г.д. Молодцов Илья Алексеевич Нач.участка Лагуткин Николай И 89112729881 Представитель закзчика Слузова Северина Усмановна 89312579660</p>	<p>12-я линия В.О. д. 21 литера А</p>		ФС	<p>2-1115/А/ФС/2023 от 03.10.2023</p>	19.06.2023		<p>Подписан (устранение замечаний) 95% неравномерная окраска фасада, не выполнена заделка выдры в районе водостока в метсте примыкания балкона</p>

4	ООО «МАКОН-Реставрация» macon1@rambler.ru г.д. Гормаш Константин Вл-рович Рук.проекта Мурашов А.В. 89219452553 Произв.раб. Пидмичев Ник. Алексей. 89818285846 Представитель заказчика Слузова Северина Усмановна 89312579660	14-я линия В.О., д. 3, лит. А		ФС	2-42/Г/А/ФС/2023 от 31.10.2023	06.10.2023		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
5	ООО «Листра» ooo-listra@yandex.ru г.д. Козлова Ольга Павловна. Производитель работ Истомин Алексей 89119142033 Представитель заказчика Наумчук Артем А. 89281112269	12-я линия В.О. д. 15 литера А	ОКН	АСК (кв. 2 над аркой)	2/14/18- 597/Б/АВР/2023 от 27.04.2023	от 09.06.2023		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
					2024 год			
6	ООО «СПК-911» spk-911@mail.ru г.д. Шенцов Дмитрий Михайлович +7 911 981-08-00 Произв.раб. Кулешов Евгений 89817311822	Средний пр. В.О., д. 68, литера Б		ЭС	№2- 224/А/ЭС/2024 от 21.12.2023	11.01.2024	140	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
7	Представитель заказчика Лукирский Евгений Сергеевич 89219286699	Макарова наб., д. 16/2, литера Б		ЭС	№2- 181/А/ЭС/2024 от 11.12.2023		147	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

8	ООО "РосЭнергоСистемы" info@spbres.ru г.д. Недоспасов Игорь Петрович Произв.работ Сухроб Рустамович 89650550208 Представитель заказчика Алексеенков Дмитрий Викторович 89112664252	15-я линия В.О., д. 12, литера А		ТС, ХВС	2/17/18-267/А/ИС/ТС/2024 от 09.01.2024	16.01.2024	91	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
9		16-я линия В.О., д. 39, литера А		ТС, ГВС, ХВС, ВО	2/17/18-267/А/ИС/ТС/2024 от 09.01.2024	16.01.2024	91	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
10	ООО «ИСК Интеграл» isk-integral@mail.ru, тел. 334-84-10 г.д. Курсов Александр Анатольевич	Средний пр., д. 14/45 литера А		АСК (л/к 7)	2-231/А/АВР/2024 от 25.12.2023	23.01.2024	до 09.09.2024	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
11	Нач.уч-ка Высоцкий Владимир Михайлович 89112157969 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89211837628	16-я линия В.О., д. 35, литера Б		АСК (кв. 46, 50)		не передан		Отказ жителей от капремонта

1 2	ООО "КРЕДО-Сервис" spb-nord@yandex.ru г.д. Молодцов Алексей Витальевич Нач.участка Молоканов Антон Павлович 89112729881, прораб Евгений 8-960-269-29-91 Представитель заказчика Алексеев Дмитрий Викторович 89112664252	1-я линия В.О. д. 6 литера А	ОКН	ХВС, ГВС, ТС	1/2/- 273/Б//ИС/ТС/202 4 от 30.01.2024	06.02.2024	91	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
1 3		2-я линия В.О. д. 45 литера Б	ОКН	ХВС, ВО	1/2/- 273/Б//ИС/ТС/202 4 от 30.01.2025	07.02.2024	112	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
1 4		15-я линия В.О. д. 30 литера Д	ОКН	ХВС, ГВС, ВО, ТС	1/2/- 273/Б//ИС/ТС/202 4 от 30.01.2026	08.02.2024	91	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

1 5		Большой пр., д. 44 литера А		ХВС, ГВС, ВО, ТС	1/2/- 273/Б//ИС/ТС/202 4 от 30.01.2027	09.02.2024	91	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
1 6	ИП Молодцов Avmolodtsov1807@gmail. com г.д. Молодцов Алексей Витальевич Нач.участка Молоканов Антон Павлович 89112729881 Представитель заказчика	7-я линия В.О. д 38 литера А	ОКН	ВО	№2/3/5- 346/А/ИС/ТС/2024 от 12.02.2024	19.02.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

1 7	Алексеев Дмитрий Викторович 89112664252П Молодцов	10-я линия В.О. д. 9 литера А		ХВС, ГВС, ВО, ТС	№2/3/5- 346/А/ИС/ТС/2024 от 12.02.2024	20.02.2024		отказ жителей от капремонта инженерных сетей, протокол собственников (по ремонту фасада) Протокол направлен в Фонд
1 8		Большой пр., д. 44 литера Б		ХВС, ГВС, ВО, ТС	№2/3/5- 346/А/ИС/ТС/2024 от 12.02.2024	21.02.2024		Отказ жителей от капремонта, нежилиые помещения (поменяно собственником)
1 9		Большой пр., д.53/10 литера А		ХВС, ВО, ТС	№2/3/5- 346/А/ИС/ТС/2024 от 12.02.2024	22.02.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 0	ООО "ГК МСК АЛЬЯНС" (подряд у АО "ЩЛЗ" представители подрядной организации Вячеслав 8-992-295-04- 03; Валентин 8-977-744- 15-22; Представитель заказчика Козырев Борис Ал-р 89523906966	2-я линия В.О. д. 29 литера А		Замена лифтов 1 шт. №017969	№2/5/18- 86/Г/В/ЛО/2024 от 13.10.2023	26.02.2024	120	98% Устранение замечаний,

2 1	ООО "Северная Венеция" ген. Директор Кац Максим Викторович гл. инженер Суворов Андрей Александрович 8-991-508-32-29, прораб	1-я линия В.О. д. 32 литера А		КР	№2-378/Б/КР/2024 от 18 02. 2024	18.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 2	Устинов Сергей Сергеевич 8-991-355-61-29	14-я линия В.О. д. 31-33, литера А		КР	№2-378/Б/КР/2024 от 18 02. 2025	19.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 3	ООО "Талион" ген. Директор Марков А.А. гл. инженер Суворов Андрей Александрович 8-991-508-32-29, прораб Устинов Сергей Сергеевич 8-991-355-61-29	1-я линия В.О. д. 36, литера А		КР	№ 2-134/А/КР/2024 от 28.11.2023	18.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

2 4		11-я линия В.О. д. 24, литера Б		КР	№ 2- 134/А/КР/2024 от 28.11.2024	19.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 5		16-я линия В.О. д. 35, литера А		КР	№ 2- 134/А/КР/2024 от 28.11.2025	20.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 6		16-я линия В.О. д. 35, литера Б		КР	№ 2- 134/А/КР/2024 от 28.11.2026	21.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

2 7	ООО "АТЛАНТИК" рук. Проекта Розников Юрий Николаевич 8-950- 682-11-11 vn-100@bk.ru производитель работ Сергей 8-964-694-51-12	Средний пр. В.О., д. 76/18, литера А		ЭС	№ 2/3- 446/А/ЭС/КР-2024 от 11.03.2024	19.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 8	ООО "СК ГЛАВСТРОЙ" прораб Филюшкин Г.Ю.	Тучков пер.В.О., д. 5, лит. А		КР	№ 2- 143/А/КР/2024 от 27.11.2023	20.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
2 9	ООО "СпецСтрой" ген директор Кондуков М.П. прораб Константин 8- 911-844-68-14	Кадетская линия В.О.д. 9, лит. А		АВР (балконы 2 шт.)	№ 1/2/13/18- 461/Б/АВР/2024 от 18.03.2024	21.03.2024		Нет разрешения КГИОП и ордера ГАТИ. Подрядчиком подано заявление 31.05.2024 в КГИОП, отказ КГИОП от 13.06.2024 , повторный отказ 05.11.2024, перенос на 2025 год

3 0	ООО "ГАЛАКТИКА-ВН" нач. участка Ришко Юрий Николаевич тел. 8-911-116-28-88	8-я линия В.О., д. 45/34, лит. А		КР	№ 2- 144/А/КР/2024 от 13.12.2023	25.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 1	ООО "Мстер Руф" прораб. Иващенко А.Н ; Павел 8-964-373-87-68	2-я линия В.О., д. 13/6, лит. А		КР	№ 1/2/9- 219/Б/КР/2024 от 09.01.2024	26.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 2		16-я линия В.О., д. 1/33, лит. А		КР	№ 1/2/9- 219/Б/КР/2024 от 09.01.2025	26.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

3 3	ООО "Элевейтинг" представитель подряд. организации Трубин С.А. 8 925-565-65-28 Евгений, прораб 8-960-231-49-23 Юрий	Большой пр В.О., д.74, лит. А		Замена лифта - 2 шт. № 027238, № 029625	№ 2/15/17- 124/Г/В/ЛО/2024 (р) от 28.11.2023	29.03.2024	до 09.08.2024	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 4		Большой пр В.О., д.76, лит. А		Замена лифта - 2 шт. № 020394 № 029418	№ 2/15/17- 124/Г/В/ЛО/2024 (р) от 28.11.2024	30.03.2024	до 09.08.2024	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 5		Средний пр В.О., д.56, лит. А		Замена лифта - 1 шт. № 028278	№ 2/15/17- 124/Г/В/ЛО/2024 (р) от 28.11.2025	31.03.2024	до 09.08.2024	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

3 6	ООО "УНР Спецстройреставрация" представитель Ратников Владимир Олегович 8- 981-851-88-95	18-я линия В.О., д. 9, лит. А		КР	№ 2/13/18- 275/Б/КР/2024 от 24.01.2024	29.03.2024	161	45%Работы не ведутся Сделано под металл 1200 кв.м, из них 900кв.м сделаны с замечаниями, перенос на 2025
3 7	ООО "Асфасад"	18-я линия В.О., д. 13, лит. В		ФС	№ 2- 31/Г/А/ФС/2024 от 9.08.2023	29.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 8	ООО "ЛК Девелопмент" ответствен. Предст. Васильев М.А. 8-981-755- 60-37 эл. Почта info@lkdevelopment.hu	2-я линия В.О., д. 35 лит. Б		ФС	№ 2- 10/Г/А/ФС/2024 от 28.08.2023	29.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
3 9	ООО "ИнвестСтрой" ген. Дир. Митрофанов Алексей Игоревич 8- 921-649-82-99 эл. гочта investstroispb@yandex.ru	9-я линия В.О., д. 18 лит. В		ФС	№ 2- 40/Г/А/ФС/2024 от 12.09.2023	29.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 0	ООО "КАСКАД" (ООО "Кровля+")	Большой пр.В.О., д.4/19, лит. А		ФС	№ 2- 28/Г/А/ФС/2024	29.03.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

4 1	ООО "Элевейтинг" представитель подряд. организации Трубин С.А.	Средний пр. В.О., д. 23, лит. А		Замена лифта - 1 шт. № 030640	№ 2/15/17- 12/Г/В/ЛО/2024(р)	28.11.2023	до 08.08.2024	работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 2	ООО "Форвард" производитель работ Родин С.А. Прораб Сергей 8-964-694-51-12	9-я линия В.О., д. 18 лит. В		ЭС	№ 2- 558/18/А/ЭС/2024 от 16.04.2024	23.04.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 3		12-я линия В.О., д. 21, лит.А		ЭС	№ 2- 558/18/А/ЭС/2024 от 16.04.2025	23.04.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 4		14-я линия В.О., д. 3, лит. А		ЭС	№ 2- 558/18/А/ЭС/2024 от 16.04.2024	23.04.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 5	ООО "Листра"	Большой пр. В.О., д. 56, лит. А		АВР	№ 2- 606/Б/АВР/2024 от 02.05.2024	13.05.2024		30% демонтажные работы. Разрешение КГИОП от 13.06.2024 на срок до 28.02.2025, в настоящее время работы ведутся, накладки на ступени поступили.

4 6	ООО "ИСК"ИНТЕГРАЛ")Чмутов Александр Михайлович 8-911-928-82-28	13-я линия В.О., д. 32, лит. А		АВР	№ 1/2/13-712/А/АВР/2024 от 08.05.2024	16.05.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 7	ООО "Листра"	Волховский пер., д. 6, лит. А	ОКН	АВР	№ 2-606/Б/АВР/2024 от 02.05.2024	05.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 8	ООО "ИСК"ИНТЕГРАЛ" Чмутов Александр Михайлович 8-911-928-82-28	20-я линия В.О., д. 11, лит. А		АВР	№ 1/2/13-712/А/АВР/2024 от 08.05.2024	05.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
4 9	ООО "Ритм" Балло Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	1-я линия В.О., д. 40, лит. А		ЭС	№ 2-695/Б/ЭС/2024	10.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
5 0	ООО "СК"ВЕТВЬ" ген.дир. Шапкин Андрей Леонидович 8-921-776-50-13, Максим (руководитель) 8-921-777-15-93	13-я линия В.О., д. 36, лит. А		ЭС	№ 2-750/А/ЭС/2024	10.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
5 1	ООО "Ритм" Балло Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	Большой пр В.О., д.57/15, лит. А		ЭС	2-708/Б/ЭС/2024	10.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

5 2	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	Средний пр. В.О., д. 48/27, лит. А		ЭС	2-710/Б/ЭС/2024	13.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
5 3	ООО «СПК-911» spk-911@mail.ru г.д. Шенцов Дмитрий Михайлович +7 911 981-08-00 Произв.раб. Кулешов Евгений 89817311822 Представитель заказчика Лукирский Евгений Сергеевич 89219286699	Большой пр В.О., д. 60/10, лит. А		ЭС	2/13- 848/А/ЭС/2024	27.06.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
5 4	ООО "ИСК"ИНТЕГРАЛ" Чмутов Александр Михайлович 8-911-928- 82-28 Представитель Фонда Роман 8-951-644- 25-62	19-я линия В.О., д. 8, лит. А		АВР	№ 1/2/13- 712/А/АВР/2024 от 08.05.2024	15.07.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию

5 5	ООО "СпецСтрой" ген директор Кондуков М.П. прораб Константин 8-911-844-68-14	1-я линия В.О., д. 18/2, лит. А		АВР (межэтажные перекрытия)	№ 1/2/13/18-461/Б/АВР/2024 от 18.03.2024	18.07.2024		Подрядчик получил разрешение КГИОП Квартиры освобождены, газ отключен, 24.01.2025 работы возобновлены. Ведутся демонтажные работы – 15%, приступают к работам по кв №№ 30,33,36.
5 6	АО "Петрос"	9-я линия В.О., д. 22, лит. А		Реставрация и ремонт ФС (КГИОП)	№ 13МКД/2024	24.06.2024		Передан в работу 35%, выполнены наботы во внутренней части двора
5 7	ООО "Листра"	8-я линия В.О., д.17, лит. А		АСК	№ 2-606/Б/АВР/2024 от 02.05.2024	01.08.2024		35% Корректировка ПСД выполнена, работы возобновлены. Требуется повторная корректировка ПСД.
5 8	ООО "БИТ" (ООО "СК"ВЕТВЬ")	7-я линия В.О., д.42, лит. А		ЭС	№2-1000/Б/ЭС/2024 от01.08.2024	08.08.2024		98% Работы выполнены. Устранение замечаний после приемки Подготовка документов

5 9	ООО "Листра"	Большой пр. В.О., д. 64, литера А		АСК	№ 2- 606/Б/АВР/2024 от 02.05.2024	16.08.2024		В работу передано. Отказ КГИОП, ФОНД подали повторное заявления 30.08.2024, получен отказ КГИОП 09.10.2024, перенос на 2025 год. Разрешение на 17.03.2025 г.
6 0	ООО «СПК-911» spk-911@mail.ru г.д. Шенцов Дмитрий Михайлович +7 911 981-08-00 Произв.раб. Кулешов Евгений 89817311822 Представитель заказчика Лукирский Евгений Сергеевич 89219286699	8-я линия В.О., д. 41, лит. Г		ЭС	2-1087/А/ЭС/2024 от23.08.2024	30.08.2024		работы выполнены, объект принят в эксплуатацию
6 1	ООО "ПСК- Реконструкция" 8 (812) 243-87-47. эл. почта: info@pskrecons.ru	7-я линия В.О., д.26, лит. А		ЭС	2-1186/Б/ЭС/2024	28.10.2024		Ведутся работы 33% сделано: подвал, чердак, проложены лотки по фасаду и парадным, проложены стояки освещения, подготовка к прокладке силовых стояков

6 2	ООО "ПСК-Реконструкция" 8 (812) 243-87-47. эл. почта: info@pskrecons.ru	8-я линия В.О., д.17, лит. А		ЭС	2-1188/Б/ЭС/2024	28.10.2024		Ведутся работы 44% сделано: подвал, чердак, проложены лотки по фасаду и парадным, проложены стояки освещения, подготовка к прокладке силовых стояков., монтаж лотков по фасаду
6 3	ООО "ПСК-Реконструкция" 8 (812) 243-87-47. эл. почта: info@pskrecons.ru	8-я линия В.О., д.23, лит. А		ЭС	2-1188/Б/ЭС/2024	28.10.2024		Ведутся работы 9%, сделано: чердак.
6 4	ООО "СИРИУС" директор Александр 8-968-181-81-81	18-я линия В.О., д. 19, лит. А		АВР	2-1216/А/АВР/2024	24.10.2024		Работы ведутся, проводятся демонтажные работы, перегородки, надчердачные помещения, общее 30%.
6 5	ООО "Ритм" Балло Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	4-я линия В.О., д. 11, лит. А		ВО, ХВС	2-1190/Б/ИС/2024	03.10.2024		отказ собственников/ все помещения не жилые, адрес бюджет исключен ФКР

					2025 год			
1	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	13-я линия В.О., д. 18, лит. В		ЭС	2-73/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
2	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	13-я линия В.О., д. 24, лит. Б		ЭС	2-73/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
3	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	14-я линия В.О., д. 25-27, лит. Б		ЭС	2-73/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
4	ООО "СкандиГрупп"	1-я линия В.О., д. 42, лит. Б		ЭС	2-74/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%

5	ООО "СкандиГрупп"	3-я линия В.О., д. 18, лит. А		ЭС	2-74/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
6	ООО "СкандиГрупп"	3-я линия В.О., д. 18, лит. Б		ЭС	2-74/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
7	ООО "СкандиГрупп"	14-я линия В.О., д. 37, лит. Б		ЭС	2-74/А/ЭС/2025	13.01.2025		Ведутся работы 7%
8	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	13-я линия В.О., д. 30, лит. А		ЭС	2-77/Б/ЭС/2025	14.01.2025		Ведутся работы 7%

9	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	14-я линия В.О., д. 11/38, лит. А		ЭС	2-77/Б/ЭС/2025	14.01.2025		Ведутся работы 7%
1 0	ООО "Ритм" Бало Дмитрий Константинович, прораб Борис 8-953-149-35-11	4-я линия В.О., д. 5, лит. А		ЭС	2-77/Б/ЭС/2025	14.01.2025		Ведутся работы 7%
1 1	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	Большой пр., В.О., д. 27, лит. А		ХВС,ВО	2/13- 122/Б/ЭС/ИС/ТС/2 025	13.02.2025		Ведутся работы 2%
1 2	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	27-я линия В.О., д. 8, лит. А		ХВС,ВО	2/13- 122/Б/ЭС/ИС/ТС/2 025	14.02.2025		Ведутся работы 2%

1 3	ООО "ПКФ "АЛЬФА"	16-я линия В.О., д. 9, лит. А		ВО	2/13- 122/Б/ЭС/ИС/ТС/2 025	15.02.2025		Ведутся работы 2%
1 4	ООО "ИнжТехПром"	2-я линия В.О., д. 29, лит. Б		ЭС	1/2- 144/Б/ЭС/ФС/2025	17.02.2025		Ведутся работы 2%
1 5	ООО "ТВК-инжиниринг"	1-я линия В.О., д. 6, лит. А		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу
1 6	ООО "ТВК-инжиниринг"	1-я линия В.О., д. 6, лит. Б		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу

1 7	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-я линия В.О., д. 9, лит. А		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу
1 8	ООО "ТВК-инжиниринг"	2-я линия В.О., д. 11, лит. В		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу
1 9	ООО "ТВК-инжиниринг"	9-я линия В.О., д. 18, лит. А		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу
2 0	ООО "ТВК-инжиниринг"	Кадетская линия В.О., д. 11, лит. А		КР	2-255/Б/КР/2025	04.03.2025		передан в работу

2 1	ООО "Специализированное проектное бюро"	8-я линия В.О., д. 15, лит. А		ХВС, ВО	2- 181/А/ИС/ТС/2025	04.03.2025		передан в работу
2 2	ООО "Специализированное проектное бюро"	8-я линия В.О., д. 15, лит. Б		ХВС, ВО	2- 181/А/ИС/ТС/2025	04.03.2025		передан в работу
2 3	ООО "Специализированное проектное бюро"	Большой пр., В.О., д. 76, лит. Б		ХВС, ВО	2- 181/А/ИС/ТС/2025	04.03.2025		передан в работу