

**на 30.08.2022 год Перечень объектов капитального ремонта**

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p align="center"><b>ООО «СПбЛЗ»</b>                      Производитель Ракул Дмитрий С.                      89119964925                      Представитель заказчика                      Жуков Артем 89219864665                      Козырев Борис 89523906966</p>	2-я линия В.О. д. 39/16 литера А		ЛО (№№ 014239, 014240)	№ 2-53/В/ЛО/2022 от 29.12.2021	от 12.01.2022	Введены в эксплуатацию. 100% КС-14.
2		3-я линия В.О. д. 26 литера А	ОКН	ЛО (№№ 019636)			Введен в эксплуатацию. 100%.
3		5-я линия В.О. д. 30 литера А Б		ЛО (№№ 018563, 018564)			Введены в эксплуатацию. 100%.
4		7-я линия В.О. д. 16-18 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014188, 014189)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14.
5		7-я линия В.О. д. 26 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014557, 014558)			Введены в эксплуатацию. 100%.
6		8-я линия В.О. д. 31 литера А	ОКН	ЛО (№№ 016442, 016443)			Повторно Направлены уведомления на ввод в РТН, 95%
7		10-я линия В.О. д. 7 литера А	ОКН	ЛО (№№ 015890)			Повторно Направлены уведомления на ввод в РТН, 95%
8		11-я линия В.О. д. 32/44 литера А		ЛО (№№ 020519)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14
9		15-я линия В.О. д. 34 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014186)			Введены в эксплуатацию. 100%. КС-14.
10		16-я линия В.О. д. 9 литера А	ОКН	ЛО (№№ 017610)			Введен в эксплуатацию. 100% КС-14.
11		18-я линия В.О. д. 9 литера А	ОКН	ЛО (№№ 014560)			Повторно Направлены уведомления на ввод в РТН, 95%
12		18-я линия В.О. д. 21 литера А	ОКН	ЛО (№№ 015875)			Повторно Направлены уведомления на ввод в РТН, 95%
13		19-я линия В.О. д. 14/54 литера А		ЛО (№№ 017966, 017967)			Повторно Направлены уведомления на ввод в РТН, 95%
14		10-я линия В.О. д. 13 литера А		ЛО (№№ 016888)			1/2-72/Г/В/ЛО/2022 от 31.01.2022
15	16-я линия В.О. д. 19 литера А		ЛО (№№ 020373)		от 26.04.2022	Демонтаж завершен, монтаж констр-ций, 23.05.22 Лифты монтаж 85%	
16	<p align="center"><b>ООО ПО «Евролифтмаш»</b>                      Руководитель проекта Кравец                      Александр Иванович 89811752276                      Представитель заказчика Козырев                      Борис 895239069664</p>	15-я линия В.О. д. 16 литера А		ЛО (№№ 016824)	2/18-64/В/ЛО/2022 от 01.02.2022	от 08.02.2022	Предъявлен РТН, устранение замечаний, 95%
17		15-я линия В.О. д. 22 литера А		ЛО (№№ 014187)			Предъявлен РТН, устранение замечаний, 95%
18		Большой пр. В.О., д. 11, литера А		ЛО (№№ 014559)			Введены в эксплуатацию. Устранение поломки по гарантии. 100%.
19		Большой пр. В.О., д. 57/15, литера А	ОКН	ЛО (№№ 014836, 014835, 015540)			2 лифта введены в эксплуатацию 100%. 3-й лифт 85%.
20		Большой пр. В.О., д. 76, литера А		ЛО (№№ 022632)			Демонтаж с 11.04.22г. Монтаж 85%
21		9-я линия В.О. д. 30 литера А		ЛО (№№ 020372)			2/17-318/Г/В/ЛО/2022 от 25.03.2022
22	<p align="center"><b>ООО "РосЭнергоСистемы"</b>                      Произв.работ Ефимов Андрей                      Иванович 89523544616                      Представитель заказчика Шамитыко                      Андрей Валерьевич                      89643270240</p>	Большой пр. В.О., д. 64, литера А		ЭС	2-207/Б/ЭС/ТС/2022 от 21.02.2022	от 01.03.2022	Ведутся монтажные работы. 75%
23		Большой пр. В.О., д. 70, литера А		ЭС	2-387/А/ЭС/ТС/2022 от 11.05.2022	от 18.05.2022	Ведутся монтажные работы. 55%

24	<b>ООО "МИДАС"</b> Инженер Ступаков Максим Вячеславович 89062407247 Представитель заказчика Зарембо Роман Алексеевич 89211837628	4-я линия В.О. д. 5 литера А		АСК, КР	2-977/Б/АВР/КР/2021 от 08.11.2021	АСК от 17.03.2022 КР от 13.05.2022	Приступают к световым фонарям с 07.04.22г., Ведутся работы. АСК 20% КР 55%. Залитие кв. 30,16,15.
25	<b>ООО "СМУ-8"</b> дир.фил. Горшнев Денис Николаевич 8-931-370-20-96 Представитель заказчика Архипов Сергей Валентин. 89213605582	3-я линия В.О. д. 16 литера А		КР	2-169/А/КР/2022 от 22.03.2022	от 29.03.2022	Устранение замечаний. 95%
26		Средний пр. В.О., д. 68, литера Б					Устройство ходовых досок. 80%. Трещины кв. 30.
27	<b>ООО "ПАРТНЕР"</b> Ген.директор Задумин Игорь Сергеевич 8921-750-54-73 Представитель заказчика Цоцкиян Артур К. 921-183-70-96 Архипов Сергей Валентин.89213605582	9-я линия В.О. д. 22 литера А	ОКН	КР	2-247/Б//КР/2022 от 14.03.2022	от 21.03.2022	Вент.каналы с 07.04.22г. Ведутся работы КГИОП с 12.07.22г. 65%. Залитие кв. 42,47.
28		17-я линия В.О. д. 2/35 литера А		КР	2-1014/Б//КР/2022 от 19.04.2022	от 25.04.2022	Согл. проект КГИОП цвет зеленый. Ведутся работы с 18.07.22г. 55%
29	<b>ООО «Макс-Строй»</b> Производитель работ Толбухин Денис 8921938-82-43 Казаченко Евгений 8931356-66-01 Представитель заказчика Ермолаев Владимир Константинович 8951648-57-44 Шильцов Сергей Викторович 8911186-03-56	9-я линия В.О. д. 6 литера А		ХВС, ГВС, ТС, ВО	2-389/А/ЭС/ИС/ТС/КР/2022 от 06.05.2022	от 17.05.2022	Ведутся монтажные работы. 65%
30		21-я линия В.О. д. 14 литера А		ХВС, ТС, ВО, ЭС			Ведутся монтажные работы, АИТП сдано инспектору ТС. 85%
31		Гаванская ул., д. 29, лит. А		ХВС, ГВС, ТС			Ведутся монтажные работы, АИТП сдано инспектору ТС. 85%
32		Гаванская ул., д. 29, лит. А		КР			Ведутся работы 65%
33		6-я линия В.О. д. 5/5 литера А		ЭС			Ведутся монтажные работы. 65%
34	<b>ООО "Возрождение Петербурга"</b> Прораб Кошелев Ярослав 89062424690 Представитель КГИОП заказчика Баринов Дмитрий Геннадьевич 89213043568	13-я линия В.О. д. 30 литера А	ОКН	ФС	Гос.контракт № 13МКД/2022 от 12.07.2022	от 01.08.2022	Согласование КГИОП и ордер с 08.08.22 установка лесов.
35	<b>ООО «Трансэнерго»</b> Производитель Аятлов Дмитрий Валер. 89217802980 Представитель заказчика Жуков Артем 89219864665	9-я линия В.О. д. 18, литера А		ЛО (№ 016819)	2/3/11/18-20/В/ЛО/2022 от 13.07.2022	от 20.07.2022	Заказано ЛО.
36		18-я линия В.О. д. 19, литера А		ЛО (№№ 015874, 015891)			Заказано ЛО.
37	<b>ООО «Курс»</b> Довлатов Дмитрий 89261672903 Представитель заказчика Козырев Борис 89523906964	6-я линия В.О. д. 5/5 литера А		ЛО (№ 023378)	2/4/5/12/18-544/Л/ЛО/2022 от 01.06.2022	от 11.08.2022	Заказано ЛО.
	<b>10-организаций</b>	<b>34-домов</b>		Передано в работу. 2-ГВС, 3-ХВС, 2-ВО, 3- ТС, 33-ЛО, 6-Крыши, 1- Фасад, 1-АСК, 0-ГС, 4- ЭС.			Приняты в эксплуатацию: 0-ГВС, 0-ХВС, 0-ВО, 0-ТС, 0-ГС, 0-АСК, 0- кровли, 0-ЭС, 15-ЛО,