

Перечень объектов капитального ремонта в 2019 г.

№	Организация	Адрес выполнения работ	Виды работ	Срок действия	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "Форсаж" Офис: 495-65-82 Уполномоченный представитель подрядчика Федоров В.К. 8-921-985-91-82 Производитель работ Антон 8(960)268-15-97 E-mail: forsagspb@gmail.com Представитель Фонда инженер ОСК Клевакин Алексей Валерьевич 8-960-266-01-09	14-я линия В.О., д.37 лит. А	Капитальный ремонт по замене внутридомовых инженерных сетей электроснабжения МКД	с 09.01.2019г. Договор №2-9/А/ЭС/2012 от 14.12.2018	акт передачи объекта в работу от 09.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.05.2019 г.
		9-я линия В.О., д.26 лит. А		с 09.01.2019г. Договор №2-9/А/ЭС/2019 от 14.12.2018	акт передачи объекта в работу от 09.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.05.2019 г.
		20-я линия В.О., д.11 лит. В		с 09.01.2019г. Договор № отсутствует от 00.00.2018	акт передачи объекта в работу от 09.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.09.2019 г.
	ООО "Прометей" Производитель работ	11-я линия В.О., д.20 лит. Б		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.07.2019 г.
		14-я линия В.О., д.5 лит. Б		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.08.2019 г.
		16-я линия В.О., д.13/46 лит. Е		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.06.2019 г.
		17-я линия В.О., д.8 лит. А		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 09.07.2019 г.
		18-я линия В.О., д.13 лит. В		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.06.2019 г.

2	Храпов Андрей 931-364-04-52 Представитель Фонда инженер ОСК Федотов Игорь Борисович. 921-097-23-26	+7-	18-я линия В.О., д.25 лит. А	Капитальный ремонт кровли МКД	с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.08.2019 г.
		8-	20-я линия В.О., д.3 лит.В		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.08.2019 г.
			24-я линия В.О., д.19 лит. А		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.08.2019 г.
			3-я линия В.О., д.12 лит. Б		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.07.2019 г.
			8-я линия В.О., д.41 лит. А		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.08.2019 г.
			Кадетская линия В.О., д.11 лит. Б		с 01.04.2019г. Договор №2/23/А/КР/2019 от 26.12.2018	акт передачи объекта в работу от 01.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.06.2019 г.
3	ООО "Санкт-Петербургский Лифтовой Завод" Производитель работ Соломко Николай 8-911-705-36-20 info@lzspb.com Представитель Фонда инженер ОСК Астафьев Роман Евгеньевич 8-921-341-41-23		13-я линия В.О., д.30 лит. А	Капитальный ремонт в МКД по замене лифтового оборудования рег. № 07732 лк. 2, № 07733 лк. 1	с 25.01.2019г. Договор №2-121/В/ЛО/2019 от 21.01.2019	акт передачи объекта в работу от 25.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.06.2019 г.
			14-я линия В.О., д.11/38 лит. А	Капитальный ремонт в МКД по замене лифтового оборудования рег. № 09401 лк. 1, № 09309 лк. 2	с 25.01.2019г. Договор №2-121/В/ЛО/2019 от 21.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 25.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.06.2019 г.
			9-я линия В.О., д.26 лит. А	Капитальный ремонт в МКД по замене лифтового оборудования рег. № 012716 лк. 4	с 25.01.2019г. Договор №2-121/В/ЛО/2019 от 21.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 25.01.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.06.2019 г.
			Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 05.02.2019г. Договор №2- 212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 04.07.2019 г.	

<p>ООО "КРЕДО-Сервис" Производитель работ Острецов Александр Иванович 8-981-988-99-15 E-mail. spb-nord@yandex.ru Представитель Фонда инженер ОСК №2 Клюев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73</p>	3-я линия В.О., д.18 лит. Б	Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 11.09.2019 г.
	3-я линия В.О., д.14 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 05.02.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.05.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.09.2019 г.
<p>ООО "КРЕДО-Сервис" Производитель работ Аманов Зульфикар Нуралиевич 8-905-289-88-79 E-mail. spb-nord@yandex.ru Представитель Фонда инженер ОСК №2 Клюев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73</p>	16-я линия В.О., д.25 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 05.02.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 19.09.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 19.09.2019 г.
<p>ООО "КРЕДО-Сервис" Производитель работ Точиленков Сергей Николаевич 8 052 147 46 74</p>		Капитальный ремонт ВО.	с 05.02.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.03.19 г.
		Капитальный ремонт ГВС.	с 05.02.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.03.19 г.

<p>0-700-14/740-74 E-mail. spb-nord@yandex.ru Представитель Фонда инженер ОСК №2 Клюев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73</p>	16-я линия В.О., д.13/46 лит.Е	Капитальный ремонт ХВС.	с 05.02.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 05.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.03.19 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-212/А/ИС/ТС/2019 от 30.01.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.06.2019 г.
<p>ООО "КРЕДО-Сервис" Производитель работ Мартirosян Ашот Валерикович Представитель Фонда инженер ОСК №2 Клюев Павел Алексеевич 965-044-72-73</p>	9-я линия В.О., д.30 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 19.09.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 19.09.2019 г.
	8-я линия В.О., д.15 лит.В	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.
	8-я линия В.О., д.15 лит.Г	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.

5	<p>ООО "СТРОЙПРОЕКТ" Производитель работ Сурков Вячеслав Владимирович 8-953-167-24-86 Представитель Фонда инженер ОСК №2 Чернявский Михаил Дмитриевич 8-921-957-20-83 mchernyavskiy@mail.fkr-snb.ru</p>	8-я линия В.О., д.17 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.10.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.10.2019 г.
			Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.2019 г. Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.08.2019 г.
		7-я линия В.О., д.42 лит.Г	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 23.04.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-487/Б/ИС/ТС/2019 от 16.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.2019 г. Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.08.2019 г.
			Капитальный ремонт ХВС.	с 13.02.2019г. Договор №2-159/А/ИС/ТС/2018 от 06.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 13.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.05.2019 г.
			Капитальный ремонт ГВС.		акт передачи объекта в работу от 13.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.05.2019 г.
Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	акт передачи объекта в работу от 13.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.05.2019 г.				
Большой пр. В.О., д. 35 лит. Б	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 25.02.2019г. Договор №2-249/А/ИС/ТС/2019 от 18.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 25.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 24.05.2019 г.		
	Капитальный ремонт ТС.	с 08.05.2019г. Договор №2-249/А/ИС/ТС/2019 от 18.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 08.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.08.2019 г.		

		17-я линия В.О., д. 8 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 25.02.2019г. Договор №2-304/А/ИС/ТС/2019 от 18.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 25.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.06.2019 г.
		17-я линия В.О., д. 8 лит.А	Капитальный ремонт ТС.	с 08.05.2019г. Договор №2-304/А/ИС/ТС/2019 от 18.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 08.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 01.08.2019 г.
6	ООО "Невская Лифтовая Компания" Производитель работ Кукса Евгений Александрович 8-921-311-14-51 Представитель Фонда инженер ОСК Астафьев Роман Евгеньевич. 8-921-341-41-23	12-я линия В.О., д.13 лит.А	Капитальный ремонт в МКД по замене лифтового оборудования рег. № 026982 лк. 2	с 14.02.2019г. Договор №2-308/В/ЛО/2019 от 11.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 14.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 21.11.2019 г.
7	ООО "СМ РЕСУРС" Производитель работ Лелин Игорь Юрьевич 8-921-956-11-09 Харченко Юлия 8-964-398-10-08 Emel: smresurs2012@mail.ru filatenko 99@mail.ru Представитель Фонда инженер ОСК №2 Тарасенко Дмитрий Юрьевич 8-921-986-50-99 dtarassenko@mail.fkr-spb.ru	15-я линия В.О., д.28 лит.Г	Капитальный ремонт ВО.	с 19.02.2019г. Договор №2/13/15/-250/А/ИС/ТС/2019 от 12.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 19.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.04.19г.
			Капитальный ремонт ГВС.	с 19.02.2019г. Договор №2/13/15/-250/А/ИС/ТС/2019 от 12.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 19.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.04.19г.
		12-я линия В.О., д.21 лит.А	Капитальный ремонт ХВС.	с 19.02.2019г. Договор №2/13/15/-250/А/ИС/ТС/2019 от 12.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 19.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.04.2019 г.
8	ООО "ГИК " Строймонтаж" Мастер участка Гребенюк Максим Геннадьевич	17-я линия В.О., д.28 лит.Д	Капитальный ремонт газоснабжения.	с 26.02.2019г. Договор №2-314/А/ГС/2019 от 19.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 26.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.04.2019 г.
		19-я линия В.О., д.8 лит.А	Капитальный ремонт газоснабжения.	с 26.02.2019г. Договор №2-314/А/ГС/2019 от 19.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 26.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.04.2019 г.

8-981-786-55-60 Представитель Фонда инженер ОСК №2 Лизин Александр 8-900-657-62-69	14-я линия В.О., д. 35 лит.Б	Капитальный ремонт газоснабжения.	с 26.02.2019г. Договор №2-314/А/ГС/2019 от 19.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 26.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.05.2019 г.
	2-я линия В.О., д.35 лит.Б	Капитальный ремонт газоснабжения.	с 26.02.2019г. Договор №2-314/А/ГС/2019 от 19.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 26.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.04.2019 г.
ООО "НЕОЛИТ" Производитель работ Рассоха А. В. 8-960-235-98-23 Ответственный Представитель Фонда инженер ОСК № 2 Можевитин Д. А. 8-921-346-79-90 dmozhevitin@mail.fkr-spb.ru	18-я линия В.О., д.7 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 28.02.2019г. Договор №2-334/Б/ИС/2019 от 21.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 28.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.09.2019 г.
	19-я линия В.О., д.14/54 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 28.02.2019г. Договор №2-334/Б/ИС/2019 от 21.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 28.02.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 04.09.2019 г.
10 ООО "PCY" Уполномоченный представитель подрядчика Игнатов Михаил Ильич 8-911-033-98-43 Представитель Фонда инженер ОСК № 2 Можевитин Дмитрий Алексеевич 8-921-346-79-90 dmozhevitin@mail.fkr-spb.ru	Кадетская линия В.О., д. 11 лит. Б	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 04.03.2019г. Договор №2-357/А/ИС/ТС/2019 от 25.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 04.03.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию ГВС, 22.04.2019 г., ХВС, ВО 23.04.2019 г.
		Капитальный ремонт ТС.	с 15.05.2019г. Договор №2-357/А/ИС/ТС/2019 от 25.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.07.2019 г.
ООО "ПСК-Реконструкция" Уполномоченный представитель подрядчика Ахиллес М. А. 8-981-192-35-66 Николаев Н. А. 8-911-832-27-88 plk-stroyproekt@mail.ru Представитель Фонда инженер ОСК № 4 Якунин М.А. 8-931-971-10-28	Большой пр., В.О., д. 56 лит. А	Капитальный ремонт аварийных	с 11.03.2019г. Договор №2-162/Б/АВР/2019 от 05.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 11.03.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 22.11.2019 г.
	Лейтенанта Шмидта наб., В.О., д. 13 лит. А		с 11.02.2019г. Договор №2-162/Б/АВР/2019 от 05.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 11.02.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 09.04.2019 г.

11	ООО "ПСК-Реконструкция" Уполномоченный представитель подрядчика Глухов Р.А. Представитель Фонда инженер ОСК № 4 Якунин М.А. 8-931-971-10-28	Волховской переулоч, В.О., д.6 лит. А	капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.	с 24.04.2019г. Договор №2-162/Б/АВР/2019 от 05.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 24.04.2019г.	Работы ведутся.
		Большой пр.,В.О., дом 35, лит.А		с 18.06.2019г. Договор №2-162/Б/АВР/2019 от 05.02.2019г.	акт передачи объекта в работу от 18.06.2019 г.	Работы ведутся.
		15-я линия В.О., д. 34 лит.А		с 18.06.2019г. Договор №2-162/Б/АВР/2019 от 05.02.2019 г.	акт передачи объекта в работу от 18.06.2019 г.	Работы ведутся.
12	ООО "ГРАНД" ООО"ГарантСтрой" Уполномоченный представитель подрядчика Цакелов Александр Александрович 8-905-283-09-64 Цюкало Иван Владимирович 8-911-903-97-97 tsakelov@bk.ru Представитель Фонда инженер ОСК № 2 Тарасенко Дмитрий Юрьевич 8-921-986-50-99 mail: dtarasenko@mail.fkr-spb.ru	14-я линия В.О., д. 5 лит.Б	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 13.03.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019 г.	акт передачи объекта в работу от 13.03.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 23.05.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019 г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 14.10.2019 г.
		14-я линия В.О., д. 25-27 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 13.03.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019г.	акт передачи объекта в работу от 13.03.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.07.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.11.2019 г.
		Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 13.03.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019г.	акт передачи объекта в работу от 13.03.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.07.2019 г.	

		15-я линия В.О., д.22 лит.А	Капитальный ремонт ТС.	с 07.05.2019г. Договор №2-382/А/ИС/ТС/2019 от 05.03.2019г.	акт передачи объекта в работу от 07.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2019 г.
13	ООО "СТРОЙТЕХПРОМ" Уполномоченный представитель Подрядчика Козлов Андрей Максимович 8(911)942-54-88 Представитель Фонда инженер ОСК №2 Можевитин Дмитрий Алексеевич 8-921-346-79-90 dmozhevitin@mail.fkr-spb.ru	Большой пр.,В.О., дом 35, лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 24.04.2019г. Договор №2-491/Б/ИС/ТС/2019 от 17.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 24.04.2019г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 03.12.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 15.05.2019г. Договор №2-491/Б/ИС/ТС/2019 от 17.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 15.05.19 г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.11.2019 г.
		6-я линия В.О., д.21 лит.А	Капитальный ремонт ХВС, ВО.	Договор №2-478/Б/ИС/2019 от 03.04.2019г.	Акт передачи объекта в работу от 10.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.12.2019 г.
		8-я линия В.О., д.19 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС.	Договор №2-478/Б/ИС/2019 от 03.04.2019г.	Акт передачи объекта в работу от 10.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.11.2019 г.
		14-я линия В.О., д.11/38 лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 26.04.2019г. Договор №2-495/Б/ИС/2019 от 19.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 26.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 г.
		Средний пр.,В.О., дом 56, лит.А	Капитальный ремонт ГВС,ХВС,ВО.	с 24.04.2019г. Договор №2-491/Б/ИС/ТС/2019 от 17.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 24.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.12.2019 г.
			Капитальный ремонт ТС.	с 15.05.2019г. Договор №2-491/Б/ИС/ТС/2019 от 17.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 15.05.19г. Система отопления отключена с 15-00 13.05.19 Распоряжение Комитета по энергетике №65 от 13.05.19 Уведомление №255 от 13.05.19	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.10.2019 г.

14	<p>ООО "Новый город" Уполномоченный представитель Подрядчика Качур О.А. novgograd-srb@bk.ru Алаксандр 8-981-180-38-49 Представитель Фонда инженер ОСК №4 Зарембо Р.А. +7-921-183-76-28</p>	16-я линия В.О., д.13/46 лит.А	Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.	с 23.04.2019г. Договор №2-474/Б/АВР/2019 от 01.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 23.04.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.02.2020 г.
	<p>ООО "Новый город" Уполномоченный представитель Подрядчика Марков С.С. Представитель Фонда ст.инженер ОСК №4 Чебан И.Ф. +7-921-881-59-78</p>	4-я линия В.О., д. 5 лит.А	Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.	с 29.04.2019г. Договор №2-473/Б/АВР/2019 от 01.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 29.04.2019 г.	Работы приостановлены до наступления агротехн. сезона 2020 г. (предписание б/н от 10.12.2019 г.)
	<p>ООО "Новый город" Уполномоченный представитель Подрядчика Качур О.А. novgograd-srb@bk.ru Представитель Фонда инженер ОСК №4 Зарембо Р. А. +7-921-183-76-28</p>	5-я линия В.О., д.20 лит. А, кв. 1, кв. 20	Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.	Договор №2-474/Б/АВР/2019 от 01.04.2019 г.	акт передачи объекта в работу от 10.07.2019г.	Работы остановлены. Договор расторгнут. Работы возобновятся в 2020 г.
	<p>ООО "Новый город" Уполномоченный представитель Подрядчика Качур О.А. novgograd-srb@bk.ru Представитель Фонда инженер ОСК №4 Зарембо Р. А. +7-921-183-76-28</p>	4-я линия В.О., д.19 лит.А	Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.	с 27.05.2019г. Договор №2-474/Б/АВР/2019 от 01.04.2019г.	акт передачи объекта в работу от 27.05.2019г.	Работы приостановлены. Корректировка ПД
	<p>ООО "СМУ-13" Представитель Фонда инженер ОСК Клевакин А. В. 8-960-266-01-09</p>	Наб. Макарова, д. 16/2 лит. А	Капитальный ремонт по замене внутридомовых инженерных сетей электроснабжения МКД	Договор №2-618/Б/ЭС/2019 от 22.08.2019 г.	акт передачи объекта в работу от 28.08.2019 г.	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 09.12.2019 г.

	<p>ООО "Ритм" Представитель Фонда инженер ОСК №2 Тарасенко Д. Ю. 8-921-986-50-99</p>	<p>8-я линия В.О., д.31 лит.А</p>	<p>Капитальный ремонт ТС, ГВС,ХВС,ВО.</p>	<p>Договор №2-588/Б/ИС/ТС/2019 от 21.08.2019 г.</p>	<p>акт передачи объекта в работу от 28.08.2019 г.</p>	<p>Акт приемки объекта ТС 18.11.2019 г., ГВС, ХВС, ВО 18.12.2019 г.</p>
	<p>ООО "СТРОЙТЕХПРОМ" Уполномоченный представитель Подрядчика Козлов Андрей Максимович 8(911)942-54-88 Представитель Фонда инженер ОСК №4 Зарембо Р. А. +7-921-183-76-28</p>	<p>18-я линия В.О., д. 23 лит.А, кв. 1</p>	<p>Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций.</p>	<p>Договор №2-532/Б/АВР/2019 от 30.04.2019 г.</p>	<p>акт передачи объекта в работу от 05.11.2019 г.</p>	<p>Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.02.2020 г.</p>