

Перечень объектов капитального ремонта в 2021 года
(по состоянию на 29.12.2021)

№	Подрядная организация. Ответственные.	Адрес выполнения работ	Статус объекта	Виды работ	Срок действия, реквизиты договора.	Акт передачи объекта в работу	Акт приемки объекта, стадия производства работ.
1	2	3	4	5	6	7	8
План 2020 года							
1	ООО "Прометей" Нач. участка НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	5-я линия В.О., д.20, литера А	ОКН	АСК	№ 2/13-928/Б/АВР/2020 от 07.12.2020 г.	от 07.12.2020 г.	(КС-14 11.06.21) Работы завершены (кв. 1, 20)
2	ООО "Новоорловский квартал" Отв. Бондарчук В.И. +7(952) 098-2017. НО ФКР Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я линия В.О., д.21, литера А			№ 2-572/А/АВР/2020 от 09.06.2020 г.	от 17.06.2020 г.	(КС-14 05.07.21) Работы завершены (кв. 28)
3	ООО "СК "Биларт" Отв. исп. Грязнов Д.О. +7(921)943-1100. НО ФКР: Киселкин А.Н. +7(952)219-1191	14-я линия В.О., д.11/38, литера А			№ 2-813/Б/АВР/2020 от 06.08.2020 г.	от 30.09.2020 г.	Работы ведутся, устранение замечаний. (кв. 15)
1	ООО "Мастер Руф" 12 и 19 Отв.исп.Кондратенко Павел Витальевич +7(911)119-4555. НО ФКР: Федотов И.Б. +7(921)097-2326 Ср-48/27 Отв.исп. Ивашенко А.Н. НО ФКР: Баженов Д.В. +7(931)538-0183	12-я линия В.О., д.15, литера А (КГИОП)	ОКН	Капитальный ремонт крыш	№ 2-402/Б/КР/2020 от 03.04.2020	от 10.04.2020	(КС-14 29.07.21) Работы завершены
2		19-я линия В.О., д.14/54, литера А (КГИОП)	ОКН		№ 2-402/Б/КР/2020 от 03.04.2020	от 10.04.2020	(КС-14 26.11.2021) Работы завершены
3		Средний пр. В.О., д.48/27, литера А (КГИОП)	ОКН		№ 2-25/Б/КР/2020 от 25.02.2020	от 23.03.2020	(КС-14 28.10.21) Работы завершены Есть замечания, гарантийне письмо до 30.11.21
4		2-я линия В.О., д.29, литера А (КГИОП)	ОКН		№ 2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	от 13.05.2020	(КС-14 17.09.21) Работы завершены
5		3-я линия В.О., д.26, литера А (КГИОП)	ОКН		№ 2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	от 13.05.2020	(КС-14 17.09.21) Работы завершены
6		15-я линия В.О., д.34, литера А (КГИОП)	ОКН		№ 2-348/Б/КР/2020 от 30.04.2020	от 13.05.2020	(КС-14 24.11.2021) Работы завершены Залите кв.37
План 2021 года							
1	ИП Молодцов А.В. Молоканов Антон Павлович 8-911-272-98-81 НО ФКР: Клюев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73	21-я линия В.О. д. 16 корп. 6 литера Е		ЦО,ХВС,ГВС, ВО	№ 2-99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	от 16.02..2021	(ХВС,ГВС,ВО-26.05.21, ЦО-04.10.21) Работы завершены
2		6-я линия В.О. д. 23 литера А прораб Ал-р 8-911-710-29-99		ЦО,ХВС,ГВС, ВО	№ 2-99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	от 16.02..2021	(ХВС,ГВС,ВО-02.07.21, ЦО-13.09.21) Работы завершены
3		20-я линия В.О. д. 11 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,	№ 2-99/А/ИС/ТС/2021 от 09.02.2021	от 16.02..2021	(ХВС,ГВС-25.05.21, ЦО-16.09.21) Работы завершены
4		7-я линия В.О. д. 40 литера А		ЦО	№ 2-201/А/ИС/ТС/2021 от 26.02.2021	от 05.03.2021	(ЦО-30.09.21) Работы завершены
5		10-я линия В.О. д. 15 б литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2-201/А/ИС/ТС/2021 от 26.02.2021	от 05.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО-23.08.21, ЦО 28.10.21) Работы завершены
6	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович 8-965-796-77-57 прораб: Лысенко Андрей 8-921-394-95-37 НО ФКР: Ермолаев Вл-р 8-951-648-57-44	13-я линия В.О. д. 18 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2-91/А/ЭС/ИС/ТС/2021 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС,ГВС,ВО-01.07.21, ЦО-30.09.21) Работы завершены
7		13-я линия В.О. д. 24 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2-91/А/ЭС/ИС/ТС/2021 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС,ГВС,ВО-20.05.21, ЦО-01.07.21) Работы завершены

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович 8-965-796-77-57 прораб: Можевитин Дмитрий Алексеевич 8-911-824-72-80 НО ФКР: Ермолаев Вл-р 8-951-648-57-44	14-я линия В.О. д. 35 литера Б		ХВС	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС-11.05.21) Работы завершены
9		14-я линия В.О. д. 5 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС,ГВС,ВО-11.05.21, ЦО-02.09.21) Работы завершены
10		15-я линия В.О. д. 18 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС,ГВС,ВО-01.07.21, ЦО-19.10.21) Работы завершены
11		17-я линия В.О. д. 30/66 литера А		ЦО,ХВС,ГВС	№ 2- 92/А/ЭС/ИС/ТС/20 21 от 16.02.2021	от 24.02.2021	(ХВС,ГВС-01.07.21, ЦО-30.09.21) Работы завершены
12	ООО "Технострой" Рук. проекта Волпянский Александр Михайлович 8-965-796-77-57 прораб: Можевитин Дмитрий Алексеевич 8-911-824-72-80 НО ФКР: Ермолаев Владимир 8-951-648-57-44	3-я линия В.О. д. 16 литера Б		ЦО,ХВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 04.03.2021	(ХВС,ВО-20.05.21, ЦО-10.08.21) Работы завершены
13		3-я линия В.О. д. 18 литера А		ГВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 04.03.2021	Отказ ОСС просьба о переносе с ХВС и ТС, хотят фасад
14		1-я линия В.О. д. 42 литера Б		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 130/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 04.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО,ЦО-31.08.21) Работы завершены
15	ООО "КапСтройЗаказ" Ген. Директор Чернышев Сергей Александрович 8-904-550-18-16 Гл. инженер Пилипчук Иван Николаевич 8-911-790-90-00 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	21-я линия В.О. д. 16 корп.2 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 197/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 03.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО-16.08.21, ЦО-21.09.21) Работы завершены
16		21-я линия В.О. д. 16 корп.7 литера Ж		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 197/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 03.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО-06.08.21, ЦО-21.09.21) Работы завершены
17	ООО "ПВЦ"Восток" Ген. директор Карасев С.А. 8-965-754-70-31 Нач.уч-ка Голубев Вячеслав Леонид-ч 8-962-353-02-04 Нач.у-ка Хорюков Владимир Ал-р-ч 8-909-578-96-22 НО ФКР: Клюев Павел Алексеевич 8-965-044-72-73	17-я линия В.О. д. 8 литера Б		ЦО,ХВС,ВО	№ 2- 198/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 03.03.2021	(ХВС,ВО-30.06.21, ЦО-09.09.21) Работы завершены
18		17-я линия В.О. д. 18 литера В		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 198/А/ИС/ТС/2021 от 24.02.2021	от 03.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО-28.07.21, ЦО-08.10.21) Работы завершены
19	ООО "СЕВЗАПИЦ" Руководитель проекта Репринцев Кирилл Эдуардович 8-921-945-19-23 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	8-я линия В.О. д. 41 литера А		ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 200/А/ИС/ТС/2021 от 25.02.2021	от 04.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО,ЦО 28.11.21) Работы завершены
20	ООО "ТН-ГРУПП" Директор Криницкий Дмитрий Борисович 8-905-419-58-18 Нач ПТО Бабаев Ильяс 8-911-691-10-72 НО ФКР Клевакин Алексей 8-960-266-01-09	7-я линия В.О. д. 28 литера В	ОКН	ЭС	№ 1/2- 86/Б/ЭС/2021 от 15.02.2021	от 19.02.2021	(ЭС-29.09.21) Работы завершены
21	ООО "КРЕДО-Сервис" Генеральный директор Молодцов Илья Алексеевич Нач.уч-ка Аманов Зульфикар Нуралиевич 8-905-289-88-79 Молоканов Антон Павлович 8-911-272-98-81 НО ФКР: Клюев Павел Алексее. 8-965-044-72-73	6-я линия В.О. д. 7/6 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2- 234/Б/ИС/ТС/2021 от 04.03.2021	от 12.03.2021	(ХВС,ГВС,ВО,ЦО 30.11.21) Работы завершены
22	ООО "Торговые ряды 49" Директор Смирнов Александр Владимирович 8-914-850-07-01 Прораб Горшнев Денис Николаевич 8-931-370-20-96 Представитель заказчика Кузьмин Даниил Владимирович 8-921-183-52-06	8-я линия В.О. д. 35 литера А		ЭС, Фасад S=1962 м2	№ 2- 349/А/ЭС/ФС/2021 от 30.03.2021	от 01.04.2021	(ФС, ЭС 10.09.21) Работы завершены. (гарант.письмо) Устранение замечаний.
				ЦО,ХВС,ГВС,ВО		от 16.04.2021	(ХВС,ГВС,ВО-16.07.21, ЦО-09.08.21) Работы завершены

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ООО "Строительные технологии" Прораб Остапов Александр Олегович 8-921-935-34-41 Представитель заказчика Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	21-я линия В.О. д. 16 корп. 8 литера 3		АСК (кв. 398)	№ 2-378/А/АВР/ИС/ТС/2021 от 09.04.2021	22.04.2021	(АСК-27.08.21) Работы завершены (С доп.работами, проектирование по кв. 397, 398, 400)
24	ООО "Северная венеция" Производитель работ Сургин Игорь Васильевич 8-911-121-00-67 НО ФКР: Кузьмин Даниил В. 8-921-183-52-06	7-я линия В.О. д. 2/1 литера А	ОКН	Фасад S=4914,4 м2	№ 2-393/Б/ФС/2021 от 13.04.2021	от 16.04.2021	(КС-14 08.11.21) Работы завершены
25	ООО "Листра" Инженер Степанов Алексей Юрьевич 8-911-940-40-64 НО ФКР: Киселкин А. Н. 8-952-219-11-91	Тучков пер., д. 11/5 литера А	ОКН	АСК (кв. 13, 17, 18)	№ 1/2-204/Б/АВР/2021 от 02.03.2021	от 23.04.2021	(КС-14 29.12.2021) Работы завершены. Гарант.письмо, работы ведутся
26	ООО "Партнер" Задумин Игорь Серг. 8-921-750-54-73 прорабы: Афанасьев Олег Вадим. 8-911-255-01-05 Адноралов Дмитрий Анат. 8-960-241-47-77 НО ФКР: Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	4-я линия В.О. д. 19 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО	№ 2-358/Б/ИС/ТС/КР/2021 от 19.04.2021	от 26.04.2021	(ХВС,ГВС,ВО-10.08.21, ЦО-19.10.21) Работы ведутся
27		6-я линия В.О. д. 25 литера А	ОКН	ЦО,ХВС,ГВС,ВО КР крыши S= 1242 м ² (1000)		от 26.04.2021	(ХВС,ГВС,ВО-11.08.21, ЦО-28.09.21) Работы завершены, есть
28		8-я линия В.О. д. 19 литера А	ОКН	ЦО КР крыши S= 1727 м2		№ 2-454/Б/ИС/ТС/Кр/2021 от 05.05.2021	от 13.05.2021
28		8-я линия В.О. д. 19 литера А	ОКН	ЦО КР крыши S= 1774 м2	№ 2-454/Б/ИС/ТС/Кр/2021 от 05.05.2021	от 13.05.2021	(ЦО - 29.09.21) Работы завершены (замечания, нет изоляции)
29		18-я линия В.О. д. 7 литера А	ОКН	КР крыши S= 1774 м2	№ 2-454/Б/ИС/ТС/КР/2021 от 05.05.2021	от 13.05.2021	(КС-14 25.12.21) Работы завершены. Гарант.письмо. Залите кв.13,3,5,6,26,24,25,дет.сад №6
30	ООО "Ремстройсервис" производитель Горбенко Александр Иванович 8-921-965-47-13 Представитель заказчика Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	4-я линия В.О. д. 17 литера А		ЦО КР крыши S= 1152 м2 (1241)	№ 2-241/А/ИС/ТС/КР/2021 от 11.06.2021	от 21.06.2021	(ЦО-15.09.21) Работы завершены. (КС-14 30.11.21) Работы завершены. Залитие пом.офиса, есть расписки.
31	ООО "ФСК-Строй" Ген.директор Степашов Артем А. 8-969-721-53-39 Представитель заказчика Кононов Роман А. 8-921-745-83-00	7-я линия В.О. д. 44 литера Б		КР крыши S= 208 м2	№ 2-286/А/КР/2021 от 10.06.2021	от 18.06.2020	(КС-14 25.12.21) Работы завершены. Гарант.письмо.
32	ООО "МЛМ Нева трейд" Рук.пр-та Васильевич Вас И 8-921-764-19-42 Представитель заказчика Жуков Артем Анат. 8-921-986-46-65	13-я линия В.О. д. 20 литера А		КР лифтов (№№ 016724, 016725, 016726, 016727)	№ 2/4/68-545/Г/В/ЛЮ/2021 от 19.05.2021	от 16.06.2021	(ЛЮ-12.10.21) Работы завершены
33	ООО "Технолит" Начальник участка Павлов Александр Алексеевич 8911-710-29-99 Представитель заказчика Клюев Павел Алексеевич 89650447273 Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	7-я линия В.О. д. 40 литера А		ХВС,ГВС,ВО	№ 2-672/А/ИС/2021 от 22.06.2021	от 29.06.2021	(ХВС,ГВС,ВО 30.11.21) Работы завершены
34	ООО "Технолит" Начальник участка Павлов Александр Алексеевич 8911-710-29-99 Представитель заказчика Клюев Павел Алексеевич 89650447273 Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	3-я линия В.О. д. 24 литера А		ХВС,ГВС,ВО	№ 2-671/А/ИС/2021 от 22.06.2021	от 29.06.2021	Снят с программы по решению ОСС
35	ООО "КитИнвест" Г.Д. Сергеев Никита Анат. 8-931-371-62-48 Инж.Лисица Данила Ник. 8-904-645-73-41 Представитель заказчика Кононов Роман А. 8-921-745-83-00	10-я линия В.О. д. 156 литера А		КР крыши S= 2389 м2	№ 2-694/А/КР/2021 от 05.07.2021	от 12.07.2021	(КС-14 21.12.21) Работы завершены. Гарант.письмо. Залите кв.21,22,11,16.

1	2	3	4	5	6	7	8
36	ООО "Ритм" Г.Д. Бало Дмитрий Конст. 8-921-918-61-63 Представитель заказчика Тарасенко Д.Ю. 8-921-986-50-99	17-я линия В.О. д. 2/35 литера А		ХВС,ГВС,ЦО	№ 2- 746/Б/ИС/ТС/2021 от 21.07.2021	от 26.07.2021	(КС-14: ЦО 09.11.21, ГВС,ХВС-15.12.21) Работы завершены
37	ООО "АСФАДА" Г.Д. Гаджиев Арсен Магомед- ч 8-905-213-37-31 НО ФКР: Сузлова Северина Усмановна 8-931-257-96-60	20-я линия В.О. д. 11 литера А, Б, В		Фасад S=1321 м2 S=1666 м2 S=490 м2	№ 2- 744/А/ФС/2021 от 16.07.2021	от 22.07.2021	(КС-14 25.12.21) Работы завершены. Гарант.письмо.
38	ООО "Интера" Прораб Павлов Александр Алексеевич 8-911-710-29-99 НО ФКР: Добкин Е.Г. 8-931-538-02-03	6-я линия В.О. д. 21 литера А		ХВС	№ 1/2- 599/Б/ИС/ТС/2021 от 02.06.2021	от 09.06.2021	Снят с программы КР
	19-организаций	37-домов		Передано в работу. 22-ГВС, 25-ХВС, 21-ВО, 24-ТС, 1-ЛО, 6-Крыши, 5- Фасад, 2- АСК, 0- ГС, 2- ЭС.	Приняты в эксплуатацию: 19-ГВС, 22- ХВС, 18-ВО, 21-ТС, 0-ГС, 2-АСК, 6- крыши, 2-ЭС, 4-ЛО, 5-ФС		