

Отчет о выполненных работах

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Адрес: 14-я линия В.О., 31-33, лит.В

Заказчик: Собственники

Статья дохода: Текущий ремонт

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Объем выполненных работ	Стоимость итого
1	Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) кровли: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию.			87,163.62
	Ремонт кровельных элементов и жесткой кровли		170	68,818.38
	Ремонт		170	68,818.38
	Поджатие фальцев и гребней	м	170	68,818.38
	Ремонт крыши		107	18,345.24
	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	м2	107	18,345.24
2	Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) конструктивных элементов: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию.			19,951.85
	2. Наружные отделочные работ и герметизация		2.4	2,358.04
	Герметизация швов		2.4	2,358.04
	без смены утеплителя с лесов и земли		2.4	2,358.04
	Герметизация швов без смены утеплителя с лесов и земли при ширине шва до 60мм	м	2.4	2,358.04
	3. Внутренние отделочные работы		122.4	17,593.81
	Подготовительные работы		120	17,262.99
	Обеспыливание поверхности	м2	120	17,262.99
	Покрытия		2.4	330.82
	Полов		2.4	330.82
	Разборка		1.2	47.80
	Демонтаж плинтусов деревянных и пластмассовых	м	1.2	47.80
	Устройство покрытий		1.2	283.02
	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	1.2	283.02
3	Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) инженерных сетей: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию	мп		6,298.23
	Разовые работы и вызовы		0.72	6,298.23
	Точечная сварка или сварка стыков (свищ, сварка врезок)	м	0.72	6,298.23
4	Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) кровли: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию.			18,571.18
	Ремонт кровельных элементов и жесткой кровли		120	18,571.18
	Окраска кровель		120	18,571.18
	Окраска кровель за один раз	м2	120	18,571.18

5	Поддержание эксплуатационных характеристик (ПЭХ) инженерных сетей: Внеплановые работы по ТР. Плановые работы по ТР. Внеплановые работы по обслуживанию	МП		4,974.65
	Канализация		4	4,974.65
	Прокладка		2	3,202.27
	Внутренних полиэтиленовых канализационных труб		2	3,202.27
	Прокладка внутренних полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм	М	2	3,202.27
	Разборка		2	1,772.38
	Трубопроводов из чугунных канализационных труб		2	1,772.38
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	М	2	1,772.38
Итого				136,959.53

Остаток (перерасход) денежных средств по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2023	181932.00
Поступление денежных средств по статье "Текущий ремонт" в 2023 году	58764.00
Расход денежных средств по статье "Текущий ремонт" в 2023 году	136960.00
Переходящий остаток денежных средств по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2024	103734.00
Плановые начисления по статье " Текущий ремонт" за 2024 год	65144.00